

Descrição	A REALIZAR												Total Realizado até mar/15	Total a realizar no período	Total Realizado + a realizar até mar/16	A realizar após mar/16	ORÇAMENTO TOTAL	Total Realizado Período Anterior
	abr/15	maio/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16						
ESTRUTURAÇÃO	340,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340,2	-	340,2	-	340,2	-
DESPESAS	25,5	21,4	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	255,7	28,3	10.081,2	-	10.081,2	202,2
4 CARTÓRIO E REGISTROS	21,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8	-	21,8	-	21,8	-
5 REVISÃO PLANO DIRETOR	21,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,2	-	21,2	-	21,2	-
6 MANUTENÇÃO	2.251,0	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	85,3	7,1	2.336,3	-	2.336,3	104,9
7 IPTU - PARANÁ	1.381,5	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	148,6	14,9	1.530,1	-	1.530,1	138,7
8 IPTU - VILAGGIO	60,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,8	-	60,8	-	60,8	-
9 ADM PTE FUA	344,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344,2	-	344,2	-	344,2	-
10 ADM PTE PAR	2.093,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.093,0	-	2.093,0	-	2.093,0	-
11 CAMPANHA PUBLICIDADE	46,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,6	-	46,6	-	46,6	-
12 CAMPANHA INSTITUCIONAL	1.129,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	19,4	1,6	1.148,5	-	1.148,5	34,4
13 URBANIZAÇÃO	171,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,4	-	171,4	-	171,4	-
14 CAPITAL DE GIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 DESP. ADMINISTRATIVAS	1.916,6	2,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	24,3	1,6	1.940,9	-	1.940,9	30,2
16 CONTINGÊNCIAS	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	3,9	-	3,9	-
17 HON. ADVOCATÍCIOS	726,4	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	38,1	3,2	764,5	-	764,5	1,0
OBRIGAÇÕES	2.540,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	8,0	0,7	2.548,5	-	2.548,5	8,4
17 CRECHE	317,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317,7	-	317,7	-	317,7	-
18 PARQUES	504,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504,9	-	504,9	-	504,9	-
19 VIADUTO / ALCA DE ACESSO (S7)	12,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	-	12,6	-	12,6	-
20 VEGETAÇÃO	34,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,1	-	34,1	-	34,1	-
21 AGUA/ESSOTO/GAS	287,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287,6	-	287,6	-	287,6	-
22 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	167,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167,0	-	167,0	-	167,0	-
23 TELEFONIA	98,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,3	-	98,3	-	98,3	-
24 ENERGIA	335,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335,7	-	335,7	-	335,7	-
24 ETD - Projeto	146,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,2	-	146,2	-	146,2	-
24 ETD - Execução	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 AGUAS PLUVIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 GERENCIAM. OBRIGAÇÕES	445,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	8,0	0,7	453,4	-	453,4	8,4
TOTAL GERAL	650,07	30,2	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	131,7	29,0	65.580,8	-	65.580,8	317,6

[Handwritten signatures and initials]